

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 2015

Monitoraggio al 30/06/2015

Previste nell'elenco annuale 2015 –Approvato con delibera C.C. 54 del 23/04/2015 di Approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017

Sono esclusi gli interventi di manutenzioni straordinarie inferiori a € 100.000,00

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	I M P O R T O	T E M P I	PROGETTO			APPALTO		CONTR.				
				PREL	DEF.	ESEC	BANDO	GARA	AGGIUD	CONS. LAV	%	PREV INIZ LAV.	PREV FINE LAV.
1	Ampliamento scuola primaria Sassatelli	1.200.000	Previsti									4/15	4/16
			Effettivi										
2	Realizzazione centro giovani presso la ex scuola Alberghetti del capoluogo	200.000	Previsti									3/15	4/15
			Effettivi										
3	Ampliamento e riqualificazione parcheggio stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme*	470.000	Previsti									2/15	3/15
			Effettivi										
4	Realizzazione parcheggio in Via Villalunga presso frazione Varignana	650.000	Previsti									4/15	1/16
			Effettivi										
5	Manutenzione straordinaria del coperto dell' edificio scolastico scuola primaria Don Milani di Poggio	120.000	Previsti									2/15	3/15
			Effettivi										
6	Intervento riqualificazione energetica centrale termica Piscina comunale	180.000	Previsti									2/15	3/15
			Effettivi										

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE Monitoraggio al 30/06/2015

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	I M P O R T O	T E M P I	PROGETTO			APPALTO		CONTR.				
				PREL	DEF.	ESEC	BANDO	GARA	AGGIUD	CONS. LAV	%	PREV INIZ LAV.	PREV FINE LAV.
1	Intervento di Riqualificazione urbana Viale Terme	275.000	Previsti									01/14	04/14
			Effettivi								80		
2	Interventi di manutenzione straordinaria scuola infanzia Grandi per ripristino dissesti	200.000	Previsti									3/14	3/14
			Effettivi								60		